



Stadt Rudolstadt | Markt 7 | 07407 Rudolstadt

Fachdienst

Fachbereich 2

An die Eltern der Staatlichen Grundschule

„Anton Sommer“ Rudolstadt

Sachgebiet

1. Beigeordneter

Besuchsadresse

Markt 7, 07407 Rudolstadt

Auskunft erteilt

Herr Schreiber

Zimmer

108

Durchwahl

T 03672 486 120

F 03672 486-48120

E-Mail

m.schreiber@rudolstadt.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen Bitte angeben!

041.1/00485217

Datum

Rudolstadt, den 12.10.2022

Kreissparkasse

Saalfeld-Rudolstadt

IBAN

DE47 8305 0303 0000 0001 08

SWIFT-BIC

HELADEF1SAR

Volksbank eG

Gera.Jena.Rudolstadt

IBAN

DE48 8309 4454 0300 0130 31

SWIFT-BIC

GENODEF1RUJ

Ust-IdNr.

DE150 546 059

### 3. Gemeinsamer Elternbrief der Staatlichen Grundschule "Anton Sommer" und des Schulträgers Stadt Rudolstadt

Liebe Eltern,

wir hatten Ihnen angekündigt, noch vor den Herbstferien zum aktuellen Baufortschritt und zu einem möglichen Rückzug in die Grundschule „Anton Sommer“ zu informieren. Am 11.10.2022 fand ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Planungsbüro Dr. Lindenmann und Vertretern der Stadt Rudolstadt statt.

Die Bauarbeiten sind weit fortgeschritten, haben sich aber durch allgemeine personelle Einschränkungen und nicht verfügbare Baumaterialien mittlerweile erheblich verzögert.

Derzeit wird die Außenfassade gedämmt. Diese Arbeiten werden noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Zudem wird die Schule mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Die Lieferzeiten für das Material sind vorerst nicht absehbar. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten muss das Gerüst am Gebäude stehen bleiben. Erst danach können die Arbeiten am östlichen und westlichen Schulhof beginnen. Das Planungsbüro geht dabei frühestens von Ende Januar 2023 aus. Die Herstellung der Außenanlagen wird ca. eine Zeit von drei Monaten in Anspruch nehmen. Damit sind die anvisierten Rückzugstermine in den Winter- oder Osterferien nicht mehr zu halten.

**Wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler deshalb nach den Sommerferien 2023 in der Grundschule „Anton Sommer“ ihren Unterricht wieder starten können.**

Wir haben alle betroffenen Einrichtungen und Partner über den Bauverzug in Kenntnis gesetzt und werden weiterhin alles dafür tun, dass Ihre Kinder in dieser Zeit so wenig Einschränkungen wie möglich erfahren müssen.

Die Abstimmungen mit der KomBus GmbH zum Schülerverkehr laufen bereits.

Sollten sich hier Änderungen ergeben, werden wir Sie umgehend informieren.



# Rudolstadt.

Seite  
2/2

---

Für Rückfragen stehen Ihnen wie immer die Schulleiterin Frau Zunft und der Unterzeichner zur Verfügung.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen



Mirko Schreiber  
1. Beigeordneter